

--- OPRAVA KOSTELA SV. VÁCLAVA V ROZDĚLOVĚ (4.) ---

Napsal uživatel Administrator

Úterý, 03 Říjen 2023 09:13 - Aktualizováno Úterý, 03 Říjen 2023 09:15



Minulý týden byl aplikován barevný nástřík omítkovou směsí (vzhledem ke charakteru a poškození fasády dvakrát). V pondělí 2. října se odstranilo lešení. Nyní probíhají práce ve spodní části, sejmutí starého zdiva, následně proběhne oplechování s důrazem na vyspádování (odvod dešťové vody). Byly zahájeny práce na úpravě portálu, tympanonu, jsou nanášeny barevné vzorky pozadí.

Další snímky [zde](#)